



Salzlandkreis 06400 Bernburg (Saale)

► Bitte bei Schriftverkehr unbedingt die Organisationseinheit in der Anschrift angeben!

Mitglied des Kreistages
Frau Dirlich
über Kreistagsbüro

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: 40.10.05
Unsere Nachricht vom:

Name: Watermann, Gunhild
Organisationseinheit: 23 FD Bildung und Amt für Ausbil-
dungsförderung
Ort: Aschersleben
Straße, Zimmer: Breite Straße 22, Zi. 205
Telefon/Fax: 03471 684-1561; -551560
E-Mail: gwatermann@kreis-slk.de

Datum: 28.10.2022

Anfrage Frau Dirlich, vorgetragen am 05.10.2022 im Kreistag an die Verwaltung des Salzlandkreises

Sehr geehrte Frau Dirlich,

Ihre Anfrage aus dem Kreistag am 05.10.2022 bezüglich des Sachstandes zum Bau der Turnhalle der Sekundarschule „J. G. Herder“ in Calbe (Saale) möchte ich Ihnen wie folgt beantworten:

Die Baumaßnahme hat Ende September 2021 begonnen.

Derzeit sind 34 Aufträge vergeben worden.

Die Abbruch- und Rohbauarbeiten sind abgeschlossen.

Alle Grundleitungen im Sozialtrakt sowie die äußere Erschließung sind fertig. Im Sozialtrakt sind eine neue gedämmte Bodenplatte und der Estrich eingebaut. Zudem wurden neue Fenster und Außentüren in der Sporthalle und im Sozialtrakt montiert.

Des Weiteren ist die Neuaufteilung der Räumlichkeiten mit ergänzenden Trockenbauwänden im Sozialtrakt fertiggestellt.

Ebenso sind die Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallation abgeschlossen. Es folgt nunmehr die Heizkörpermontage, um die Baustelle in den Wintermonaten mit Wärme zu versorgen.

Leider sind die Dachdeckerarbeiten zwei Monate in Verzug. Grund hierfür sind Materialprobleme sowie die Änderungen der Dachausführung der Sporthalle. Für die 43. KW sind nunmehr weitere Arbeiten angezeigt.

Durch den Verzug der Dachdecker konnte erst in der 42. KW mit den Fassadenarbeiten begonnen werden.

Nach der Fertigstellung des Daches im Sozialtrakt ist der weitere Ausbau der Gewerke Tischler, Fliesenleger und Maler sowie die Montage der Lüftungsleitungen und der Deckeneinbau vorgesehen.

Zur Zeit läuft die Verkleidung der Innenlaibungen der Fenster mit Trockenbau. Es folgen Malerarbeiten und Schallschutzmaßnahmen in der Sporthalle.


Die Sporteinrichtungen wie Prallwände, Türen, Tore und Geräte befinden sich in der Fertigung und werden Anfang 2023 montiert.

Vorausgesetzt dessen, dass es zu keinen weiteren Lieferengpässen und coronabedingten Arbeitsausfällen der ausführenden Firmen kommt, ist die Fertigstellung nach derzeitigem Kenntnisstand für das II. Quartal 2023 geplant.

Rein informatorisch möchte ich darauf hinweisen, dass der Sportunterricht derzeit in der Sporthalle „Zuckerfabrik“ sichergestellt ist.

Mit freundlichen Grüßen

i. V.
Markus Bauer
Landrat

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Bauer', is written over the typed name and extends upwards into the 'Mit freundlichen Grüßen' line.